

План мероприятий по реализации инвестиционной программы АО "Компания ЮГ" на 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Сроки реализации проекта	Проектная мощность	Дата начала строительства	Дата окончания строительства	Ответственный исполнитель	Календарный график реализации инвестиционной программы											
							1 квартал 2017 г.											
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
М.М.	Наименование объекта	Сроки реализации проекта	Проектная мощность	Дата начала строительства	Дата окончания строительства	Ответственный исполнитель	Календарный график реализации инвестиционной программы											
	МО Вереянский район	СП	2,213	2017	2019		1 квартал 2017 г.											
VI	ДЭС п. Своядов-Вереянского района-ХМАО-Югры. ДЭС-И-4 кв в п. Соснов, Вереянского района, ХМАО-Югры.	СП	2,4	2017	2019		2 квартал 2017 год											
1	Решение принципиального вопроса с МО по приобретению/получению имущества, существующей ДЭС. С целью дальнейшей реконструкции уже своего имущества.		15 дн.	18.янв.17	01.фев.17	Сургучев О.В.	3 квартал 2017 год											
2	Проведение переговоров с МО с целью определения порядка перевода права собственности на разработчику МО ПСОД. Определение стоимости и порядка расчетов.		15 дн.	01.фев.17	15.фев.17	Сургучев О.В.	4 квартал 2017 год											
3	Оформление прав на ДЭС и ЗУ		30 дн.	13.фев.17	13.мар.17	Сургучев О.В.	1 квартал 2018 г.											
4	Переформирование прав на ПСОД, результатов ИИ, экспертизы		15 дн.	01.мар.17	15.мар.17	Сургучев О.В. Полынцева И.В.	2 квартал 2018 год											
5	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика по корректировке ПСОД (в случае необходимости)		15 дн.	08.мар.17	23.мар.17	Сургучев О.В. Полынцева И.В.	3 квартал 2018 год											
6	Заключение договора на корректировку ПСОД		8 дн.	23.мар.17	30.мар.17	Сургучев О.В. Полынцева И.В. Ивантушева Д.Р.	4 квартал 2018 год											
7	Выполнение корректировки проекта (в случае необходимости)		30 дн.	01.апр.17	01.май.17	Полынцева И.В.	1 квартал 2019 г.											
8	Прокладка линейной экспертизы сметной документацией после корректировки (в случае необходимости)		15 дн.	23.апр.17	08.май.17	Сургучев О.В. Полынцева И.В.	2 квартал 2019 год											
9	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика по СМР (запрос котировок, оформление заявок)		15 дн.	08.май.17	01.июн.17	Сургучев О.В. Полынцева И.В.	3 квартал 2019 год											
10	Заключение договора на СМР		5 дн.	01.июн.17	08.июн.17	Сургучев О.В. Полынцева И.В. Романов Н.А. Полынцева И.В.	4 квартал 2019 год											
11	Выполнение строительного-монтажных работ			01.июн.17	01.мар.19	Романов Н.А. Полынцева И.В. Триб С.В.	1 квартал 2020 г.											
12	Выполнение проектно-монтажных работ			2018	2018	Романов Н.А. Полынцева И.В. Ивантушева Д.Р.	2 квартал 2020 год											
13	Ввод в эксплуатацию. Подготовка исполнительной документации, утверждение акта ввода в эксплуатацию.			2019	2019	Романов Н.А. Полынцева И.В.	3 квартал 2020 год											
14	Подготовка технического паспорта объекта			2018	2019	Триб С.В. Полынцева И.В.	4 квартал 2020 год											
15	Оформление прав собственности на объект			2019	2019	Триб С.В. Полынцева И.В.	1 квартал 2021 г.											
16	Подготовка документов для отчетности перед ВСТ			2017	2019	Полынцева И.В. Ивантушева Д.Р.	2 квартал 2021 г.											

Монтаж 1 из 4 ДГУ 1 МВт, РУ-04 кв

Исполнитель:
Ивантушева Д.Р.
Ведущий инженер ПТО
8 (3467) 37-93-30, доб.125

